

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心文件

宝渭财评字〔2024〕35号

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心 关于 2023 年渭滨区石鼓现代农业园连接 道路工程项目的事后绩效评价报告

区财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）和渭滨区年度预算绩效管理工作计划，区评审中心委托陕西臻鼎会计师事务所（普通合伙）对2023年石鼓现代农业园连接道路工程项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

渭滨区地形主要由南北向的沟壑和塬台构成，地方道路多沿沟道布局。然而，由于山塬的阻隔，东西向的道路连通性不足，造成了渭滨区县乡路和通村路大多为断头路。尽管 G30、G3022、G85 等高速公路穿越该区域，但它们与地方道路未能有效交汇，严重限制了渭滨区在乡村振兴和经济发展方面的潜力。伴随着国家大力部署新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资的背景下，为缓解上述困境，渭滨区交通运输局获批实施石鼓现代农业园连接道路工程项目（以下简称：本项目）。

2. 项目建设和项目地址。

（1）项目建设地址。

项目建设地点位于宝鸡市渭滨区石鼓镇，拟建项目东起于石鸡路与张庙路交叉口，路线由南向北利用张庙路拓宽改造，沿途经过庙沟、蒲公英扶贫产业园、支沟、秦岭瑾瑜玫瑰园（1000 亩），路线在李家槽村下塬接张陈路，向北至张家沟鱼塘后，折向南利用通组路上塬接斜沟百亩柿园越岭至龙凤山村接党陈路，向北连接龙凤山村扶贫产业园、石鼓现代农业园入口，经刘家村后，路线折向西接石鼓镇杨家山千亩桃园产业路，逐渐展线降坡至王家河村，终点接石陵路（X238），并与拟建 G310 至 G85 宝鸡南出口连接线（二级路）连接，路线全长 17.843 公里。

（2）项目建设内容。

新建石鼓现代农业园连接道路工程，全段 17.843 公里按照三级公路标准建设，设计速度 30 公里/小时，路基宽度 7.5 米，路面宽度 7.0 米，沥青混凝土路面。其中：底层为 18 厘米水泥稳定碎石，中层为 20 厘米水泥稳定碎石，表层为 5cm 中粒式沥青混凝土 AC-16。主要内容及工程数量：路基土石方的挖填量为 526.479 千立方米，防护工程使用的 M7.5 浆砌片石量为 32.654 千立方米，用 C20 混凝土修建排水渠 6.219 千立方米，用 C30 混凝土修建排水渠 2.04 千立方米，道路平面交叉点 33 处，立体交叉点 7 处，设置了 28 处港湾式停车带和 2 处停车场，以及 41 道涵洞，以满足交通和排水需求。

3. 项目实施情况。

为了确保石鼓现代农业园连接道路工程项目的顺利进行，渭滨区交通运输局严格执行交通运输部《公路工程质量管理办法》、陕西省交通运输厅《陕西省公路工程质量管理办法实施细则》等相关规定，以保障各项目能够按计划顺利完成。由交通运输局牵头成立项目工作专班，按照“当前与长远结合、短线与长线兼顾”的原则，结合项目建设需求，科学优化施工程序，分段量化建设内容，倒排工期，清单推进，三天一调度，每天看进度。落实安全生产各项措施，防止出现豆腐渣工程和生产安全事故。落实招标管理，按照《中华人民共和国招标投标法》《必须招标的工程

项目规定》《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》等要求，规范执行项目招投标工作；落实合同管理制度，工程施工和工程监理都要依法订立合同，并明确安全质量要求以及违约责任等条款。落实工程监理制，监理单位要认真履行监理职责，特别要加强对关键工序、重要部位和隐蔽工程的监督检查。

本项目计划建设工期为 2022 年—2024 年，截至 2024 年 5 月石鼓现代农业园连接道路建设项目已完成约 70%。主要完成内容如下：

表 1：项目实施工程量清单

项目内容	实施工程量	项目内容	实施工程量
弃土场便道	0.4km	挖除旧路面	5000.00m ³
保通便道	10.00km	拆除砼结构物	1300m ³
保通临时安全设施	10.00km	拆除砖石及其他结构	745.75m ³
清除表土	6345.60m ³	陡坡路堤填挖交界处理（纵向）	298.00m ³
伐树、挖根	9235.00m ³	陡坡路堤填挖交界处理（横向）	2259.00m ³
挖土方	540880.00m ³	清表回填土夯实	6345.60m ³
仰斜式路肩墙	4288.37m ³	衡重式路肩墙	1100.00m ³
路堑墙	3628.00m ³	涵洞工程	10 道
波形护栏拆除	3350.00m	水稳碎石底基层	257007m ³
本桩利用土方填筑	14849.00m ³	水稳碎石基层	7000m ³

4.资金来源情况。

本次资金来源为政府一般债券，根据宝鸡市财政局《关于下达 2023 年第一批新增一般债券资金的通知》（宝市财办债〔2023〕

12号)文件,向渭滨区财政局新增一般债券资金5,700万元。根据渭滨区财政局《关于下达区住建局2023年新增一般债券资金的通知》(宝渭财办债发〔2023〕6号)《关于调整2023年部分新增一般债券资金用途的通知》(宝渭财办债发〔2023〕21号)文件,渭滨区财政局先将新增债券资金中的1,800万元下达至渭滨区住建局,后又将该笔资金调整下达至渭滨区交通运输局。

表 2: 政府一般债券基础信息

债券名称	债券金额	发行时间	债券期限	票面利率	付息方式
2023年陕西省政府一般债券(一期)	5,700万元	2023年2月28日	7年	2.97%	1年付息一次

5. 资金投入情况。

本项目计划总投资10,065.04万元,截至2024年5月,本项目已下达4,185万元,其中根据渭滨区财政局《关于调整2023年部分新增一般债券资金用途的通知》(宝渭财办债发〔2023〕21号)文件,本次下达财政资金1,800万元。资金投入情况见下表:

表 3: 资金投入情况表

序号	资金文件	批文号	下达资金(万元)
1	《关于调整2023年部分新增一般债券资金用途的通知》	宝渭财办教发〔2023〕47号	1,800
2	《关于下达2022年省级交通发展专项资金的通知》	宝渭财办建发〔2022〕193号	2,061
3	《关于下达2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)的通知》	宝渭财办建发〔2022〕128号	324
总计(万元)			4,185

6. 资金使用情况。

截至 2024 年 5 月，石鼓现代农业园连接道路工程项目形成支出 3,287.81 万元。具体情况如下：

表 4：资金使用明细表

序号	资金文件	批文号	支出金额(万元)
1	《关于调整 2023 年部分新增一般债券资金用途的通知》	宝渭财办教发〔2023〕47 号	1,800
2	《关于下达 2022 年省级交通发展专项资金的通知》	宝渭财办建发〔2022〕193 号	1,168.81
3	《关于下达 2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）的通知》	宝渭财办建发〔2022〕128 号	319
总计（万元）			3,287.81

（二）绩效目标

根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

表 5：石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效目标表

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	新改建石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目（公里）	27.4
	质量指标	完工项目验收合格率（%）	100
		资金使用合规性	是
	时效指标	按期完成投资	是
	成本指标	年度资金总额（万元）	2,061
效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是
	社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是
	生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	是
	可持续影响指标	交通设施是否满足未来一定时间内的实际需求	是
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度（%）	≥ 90

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 评价目的。

通过对项目开展绩效评价，坚持问题导向，确保资金精准直达。同时进一步加强渭滨区财政支出预算绩效管理工作，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金的使用效益。

2. 评价对象。

渭滨区交通运输局。

3. 评价范围。

对渭滨区交通运输局“石鼓现代农业园连接道路工程项目”开展评价，评价金额 1,800 万元。

（二）组织实施

1. 绩效评价原则。

（1）价值中立原则。

财政支出绩效评价是客观评价，所有用来评价的指标均可量化，所有参与评价的单位和个人都必须遵循评价价值中立原则，即财政支出绩效评价结果，只取决于各单位的工作业绩的客观实际，不会因为评价人价值观念的不一致而有所不同。

（2）公平、公开、公正原则。

从评价目标的设计、指标体系的研发及设计、数据填报、复核，专家评议等所有环节，都必须保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性，应及时发现并处理评价过程中的问题，以保

证评价结果的准确、客观和科学。

（3）客观性原则。

评价以数据为准绳，坚持客观评价。即由相关部门填报数据，项目评价组根据填报的数据，在进行汇总、分析、评价的基础上，独立开展评价，得出评价结果，并形成评价报告。

2. 评价指标体系。

根据设定的指标体系框架，结合该项目实际特点设定了指标权重，其中：项目决策权重占 15%，主要包括项目立项、绩效目标和资金投入三项指标；项目管理权重占 35%，主要包括资金管理和组织实施两项指标；项目产出权重占 20%，主要包括产出数量、产出质量、产出时效三项指标；项目效益权重占 30%，主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响四项指标。

3. 评价方法。

根据项目的特点，结合资金执行、管理的实际情况，本次绩效评价方法拟重点政策、文献研究法；公众评判法；数据采集法；抽样复核法和逻辑分析法。

（1）政策、文献研究法：通过研究、解读中、省、市及渭滨区财政局的相关政策文献，来获取项目概况、绩效指标等有用信息。

（2）公众评判法：主要包括专家论证、调查等，获得相关资料。

（3）数据采集法：通过现场合规性检查、项目资料查阅，

提取项目相关数据。

(4) 抽样复核法：对采集的数据信息，根据简单随机抽样的方法，按照不低于 20% 的比例进行抽样复核。

(5) 逻辑分析法：针对项目情况，进行绩效分析，提炼项目实施中的经验和不足，进而提出相关建议，保障今后类似项目的实施。

4. 评价标准。

(1) 计划标准：以预先制定的目标、计划、预算、定额作为评价标准。

(2) 行业标准：参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(3) 历史标准：参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

(4) 财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

(三) 绩效评价工作过程

1. 评价准备阶段。

(1) 制定评价实施方案

(2) 成立绩效评价工作组

2. 评价实施阶段。

(1) 资料收集与审核

(2) 研究制定指标体系

3. 评价总结阶段。

- (1) 撰写绩效评价报告
- (2) 沟通初步评价意见
- (3) 形成正式绩效评价报告
- (4) 下发绩效评价报告
- (5) 进行工作总结
- (6) 归档绩效评价资料

三、综合评价情况及评价结论

为完善资金管理，不断提高资金使用效益，评价组通过梳理渭滨区交通运输局“石鼓现代农业园连接道路工程项目”资金支出情况，了解资金预算执行、资金管理、监督等各个环节，在基础数据分析及处理的基础上，采用成本效益分析法、比较法和因素分析法，以绩效评价指标体系反映预算编制的科学性、项目管理的有效性和预算执行的规范性，对“石鼓现代农业园连接道路工程项目”绩效进行客观评价，总得分为 90.5 分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1. 项目立项。

(1) 立项依据充分性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

依据交通运输部、国家发展改革委、财政部、农业农村部、中国人民银行、国家乡村振兴局《关于印发〈农村公路扩投资稳就业更好服务乡村振兴实施方案〉的通知》（交公路发〔2022〕

82号），部署启动新一轮农村公路建设和改造，扩大农村公路有效投资，拓展农民就业渠道，更好地服务巩固拓展脱贫攻坚成果，助力全面推进乡村振兴。宝鸡市交通运输局印发《关于下达2022年全省农村公路改造工程投资计划（第四批）的通知》（宝交函〔2022〕161号）设立本项目，项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，故项目立项依据充分。

（2）立项程序规范性（满分2.5分，实得2.5分）

渭滨区交通运输局根据《关于下达2022年全省农村公路改造工程投资计划（第四批）的通知》（宝交函〔2022〕161号），分别完成建设项目环境影响登记表、社会稳定风险评估备案登记表、初步设计、可行性研究报告等，并且得到主管部门的批复，项目立项程序规范。

表6：项目批复情况

序号	批复文件	文件号
1	《建设项目环境影响登记表》	202361030200000068
2	《关于石鼓现代农业园连接农村道路工程项目国土空间规划有关情况的函》	宝市自然资渭函〔2022〕33号
3	《社会稳定风险评估备案登记表》	/
4	《关于石鼓现代农业园连接道路工程可行性研究报告的批复》	宝渭发改发〔2022〕150号
5	《关于石鼓现代农业园连接道路工程初步设计的批复》	宝渭发改发〔2022〕313号
6	《关于晁峪地区田园综合体道路工程、石鼓现代农业园连接道路工程施工图设计（预算）的批复》	宝渭行审批〔2023〕31号

2. 项目绩效目标。

（1）绩效目标合理性（满分2.5分，实得2.5分）

本项目制定的绩效目标设置合理，根据“十四五”综合交通

运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求，符合客观实际，与项目切合度高，符合当地经济发展，能够反映和考核绩效目标与项目实施的相符情况。

（2）绩效指标明确性（满分 2.5 分，实得 1.5 分）

本项目制定的绩效指标设定得过于宏观、空泛，经济效益指标“是否对经济发展有促进作用”、社会效益指标值“是否提升基本公共服务水平”和可持续影响指标“交通设施是否满足未来一定时间内的实际需求”未量化指标值，导致评价结果缺乏具体性和实用性，绩效目标的实现程度难以评价。

3. 项目资金投入评价分析。

（1）预算编制科学性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

渭滨区交通运输局委托陕西迈恺盛工程设计咨询有限公司对石鼓现代农业园连接道路工程项目撰写可行性研究报告，通过对经济社会和交通运输发展现状及规划、交通量分析及预测、技术标准等提出建设方案，得到预估的投资总额。经渭滨区发展和改革局、渭滨区行政审批服务局审批，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，与年度目标相适应，预算编制科学合理。

（2）资金分配合理性（满分 2.5 分，实得 2.5 分）

根据渭滨区发展和改革局《关于石鼓现代农业园连接道路工

程初步设计的批复》（宝渭发改发〔2022〕313号）和渭滨区行政审批服务局《关于晁峪地区田园综合体道路工程、石鼓现代农业园连接道路工程施工图设计(预算)的批复》(宝渭行审批〔2023〕31号)，渭滨区交通运输局对石鼓现代农业园连接道路工程项目编制初步设计，初步设计方案包括石鼓现代农业园连接道路工程项目的建设内容、设计标准、施工方案等具体内容，并编制了总概算表。经渭滨区发展和改革委员会、渭滨区行政审批服务局审批，资金分配有测算根据，测算根据充分且合理，预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，符合当地经济发展。

（二）项目过程情况

1. 项目资金管理。

（1）资金到位率（满分2分，实得2分）

本项目本次计划下达财政资金1,800万元，实际到位资金1,800万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率（满分10分，实得10分）

本项目实际到位财政资金1,800万元，截至2024年5月，形成财政资金支出1,800万元，根据财务资料显示，渭滨区交通运输局于2023年10月30日向陕西正亿建设工程有限公司支付1,000万元，于2023年11月29日向陕西正亿建设工程有限公司支付800万元，预算执行率为100%。

（3）资金使用合规性（满分3分，实得3分）

渭滨区交通运输局依据交通运输部《农村公路建设管理办法》（交通运输部令 2018 年第 4 号）、陕西省财政厅《关于印发〈陕西省地方政府债券资金管理办法〉（试行）的通知》（陕财办预〔2019〕32 号）等文件要求进行资金管理。经过查看渭滨区交通运输局提供的国库支付凭证、会计凭证、银行回单和税务发票等相关财务资料，评价中未发现其存在支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金超标准开支等情况。

2. 项目组织实施。

（1）管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）

渭滨区交通运输局根据交通运输部《农村公路建设管理办法》（交通运输部令 2018 年第 4 号）等文件要求，制定了《宝鸡市渭滨区交通运输局建设项目工程质量管理办法》。根据陕西省财政厅关于印发《〈陕西省地方政府债券资金管理办法〉（试行）的通知》（陕财办预〔2019〕32 号）文件，明确了资金筹集、资金使用、资金管理以及资金监督等内容，规范了资金的使用和管理，确保了专款专用，项目实施单位的财务和项目管理制度健全。

（2）制度执行有效性（满分 15 分，实得 15 分）

渭滨区交通运输局根据交通运输部《农村公路建设管理办法》（交通运输部令 2018 年第 4 号）、《宝鸡市渭滨区交通运输局建设项目工程质量管理办法》等文件要求实施本项目，确保项目按计划有序实施，坚持公开透明原则，坚持做到对项目实施全过

程进行监督。

（三）项目产出情况

1. 项目按时开工率（满分 3 分，实得 3 分）

渭滨区交通运输局与陕西正亿建设工程有限公司、中大设计集团有限公司签订石鼓现代农业园连接道路工程项目施工总承包合同，项目于 2023 年 7 月 15 日开工。

2. 项目实际完成率（满分 15 分，实得 10.5 分）

截至 2024 年 5 月，石鼓现代农业园连接道路工程项目仍在实施，根据监理提供的累计完成工作量，项目实施进度达到建设内容的 70%左右。

3. 项目完成及时率（满分 2 分，实得 0 分）

渭滨区交通运输局与陕西正亿建设工程有限公司、中大设计集团有限公司签订石鼓现代农业园连接道路工程项目施工总承包合同约定工期为 296 日历天，截至 2024 年 5 月，项目尚未完工。

（四）项目效益情况

1. 实施效益。

（1）经济效益（满分 10 分，实得 10 分）

本项目的实施已投入财政资金 3,287.81 万元，拉动当地投资和持续建设，对渭滨区的旅游产业的未来发展具有重要意义。同时通过改善渭滨区石鼓镇周边的交通设施，有利于石鼓镇吸引

游客，推动当地旅游业的发展，为当地居民提供了更多的就业机会和收入来源。

（2）社会效益（满分 5 分，实得 4 分）

本项目的实施预计将连接多个支路、村庄、国道以及产业园，显著提升当地交通网络，提高区域内的交通流动性和效率，完善渭滨区公路网结构，对于区域内的交通规划和资源配置具有深远意义。同时，优越的交通条件将为农产品运输带来便利，并吸引更多游客和投资，促进当地农业和旅游业的繁荣，助力新型城镇化进程，推动城乡一体化发展，并提升居民的生活品质和经济状况。

但是，根据评价组成员的现场查看，路面情况尚在施工中，道路仍未符合通行标准，现阶段无法产生社会效益，距离施工任务的完成还要继续努力。

（3）生态效益（满分 5 分，实得 4 分）

石鼓镇利用其自然资源优势，成功建立了四个省级现代农业特色产业园示范园，致力于推动生态“产业化”和产业“绿色化”，不仅优化了当地的生态环境，也促进了当地经济的可持续发展。

尽管项目在施工前已完成环境影响登记表的备案，但是评价组在现场检查时注意到，施工单位并未严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》的要求施工，虽采取了防护措施减少扬尘污染，但部分路段仍存在扬尘问题。

（4）可持续影响（满分 10 分，实得 10 分）

石鼓现代农业产业园道路工程作为一个综合性的发展项目，其可持续影响将在建成后逐年体现。在经济层面，该项目通过财政资金的投入和基础设施的改善，不仅提升了农产品的流通效率，还能吸引旅游业和投资者的关注，为当地经济带来了多元化的增长动力。在社会层面，道路的改善和连通性的增强直接促进了乡村振兴和新型城镇化进程，提升了居民的生活质量和经济水平。在这条路的附近将连接着蒲公英产业园、秦岭瑾瑜玫瑰园、李张家沟鱼塘、百亩柿园、龙凤山扶贫产业园、石鼓现代农业园、石鼓现代时蔬农业园、石鼓千亩桃园等等，为石鼓镇未来的发展将提供巨大的支持，为当地居民带来了长期可持续的福祉。

五、存在的主要问题

（一）绩效评价工作有待加强，经济效益指标“是否对经济发展有促进作用”、社会效益指标值“是否提升基本公共服务水平”和可持续影响指标“交通设施是否满足未来一定时间内的实际需求”未量化指标值，指标值设定过于宏观、空泛，可能会导致评价结果缺乏具体性和实用性，进而影响评价的准确性和有效性。

（二）项目未在合同约定期限内完工，渭滨区交通运输局与陕西正亿建设工程有限公司、中大设计集团有限公司签订石鼓现代农业园连接道路工程项目的施工总承包合同中约定在 296 个

日历天内完工，截至 2024 年 5 月，项目尚未完工。

（三）施工单位未严格依照《中华人民共和国大气污染防治法》的要求施工，虽采取了防护措施减少扬尘污染，但部分路段仍存在扬尘问题。

六、相关建议

（一）树立目标意识，重视绩效目标申报表的填写和管理工作，通过定期召开绩效目标解读会议、内部培训等方式，明确各级管理人员在绩效目标申报、填写和管理方面的责任和义务，科学指导填报项目各项绩效指标，保证目标的可考量性及匹配性，提高绩效目标的导向性作用。

（二）提升项目管理水平，部门应与施工单位、监理单位加强协调、沟通，按照计划及时完成项目的建设内容，避免出现项目拖期现象，导致下一阶段的施工任务延期。合理安排项目实施时间，提高项目的执行效率和质量，有效减少项目迟延。

（三）施工单位在施工过程中必须严格遵守国家相关法律法规，要确保施工质量符合国家标准，增强施工人员的环保意识，加强施工现场的管理，确保施工过程中的环保措施得到有效执行。渭滨区交通运输局要强化监管职责，加大监督力度，确保施工活动符合环保要求，防止类似问题再次出现。

七、其他需要说明的问题

无。

附件：2023 年渭滨区石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价评分表

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 年 7 月 16 日





宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024年7月16日印发

共印8份

附件

2023 年渭滨区石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
项目决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	1.项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.5分）	2.5	2.5	
				2.项目立项符合行业发展规划和政策要求；（0.5分）			
				3.项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分）			
				4.项目符合公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分）			
				5.项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。（0.5分）			
	绩效目标合理性	立项程序规范性	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	1.项目按照规定的程序申请设立；（1分）	2.5	2.5	
				2.审批文件、材料符合相关要求；（0.5分）			
				3.事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（1分）			
				1.项目有绩效目标；（0.5分）			
				2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；（0.5分）			
				3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；（0.5分）			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	4.与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(1分)			
				1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；(1分)	2.5	1.5	经济效益、社会效益、可持续影响指标设定得过于宏观、空泛，导致绩效目标的实现程度难以评价。
				2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；(1分)			
				3.与项目目标任务数或计划数相对应。(0.5分)			
		预算编制科学性	项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算编制经过科学论证；(0.5分)	2.5	2.5	
				2.预算内容与项目内容匹配；(0.5分)			
				3.预算额度测算依据充分，按照标准编制；(0.5分)			
				4.预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。(1分)			
		资金分配合理性	项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1.预算资金分配依据充分；(1分)	2.5	2.5	
				2.资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。(1.5分)			
项目过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。	2	2	
				实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
				预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。			
				指标得分=资金到位率*2分，此项最高得分2分。			
				预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。			
				实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。			
	预算执行率		项目预算资金按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	10	10	
				预算执行率小于95%按比例得分，大于等于95%得满分。			
				1.符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；（1分）			
				2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；（1分）	3	3	
	项目资金使用合规性		项目资金使用符合相关的财务管理规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	3.符合项目预算批复或合同规定的用途；（0.5分）			
				4.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（0.5分）			
组织实施	管理制度健全性		项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	1.已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（1.5分）	5	5	
				2.财务和业务管理制度合法、合规、完整。（1.5分）			

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
项目产出	产出数量	项目按时开工率	项目执行有效性	1.遵守相关法律法规和相关管理规定；（3分）	15	15	
				2.项目调整手续完备；（3分）			
				3.项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；（3分）			
				4.项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。（3分）			
项目产出	产出数量	项目按时开工率	项目执行有效性	5.项目主管单位开展绩效自评管理工作，按时完整报送资料。（3分）	3	3	
				2.采取或制定了相应的项目质量检测、验收等必需的控制措施或手段。（1分）			
				实际开工时间：项目实施单位经过批准开工的时间。计划开工时间：按照项目开工计划或合同约定的开工时间。			
				质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 得分=达标率*分值			
项目产出	产出质量	质量达标率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效率目标的实现程度。	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	15	10.5	截至2024年5月，项目实施进度达到建设内容的70%左右。
项目产出	产出效率	完成及时率	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效率目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目计划或相关规定完成该项目所需的时间。	2	0	未在合同约定的期限内完工。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明	赋分	得分	扣分原因
项目效益	经济效益	带动经济发展	反映项目实施后带动经济发展的情况。	评价要点： 根据项目实现效益效果评价得分，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照三档分值 100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%—0%合理确定分值。	10	10	
	社会效益	完善交通网，改善通行条件	反映项目实施后对完善交通网，改善通行条件的促进作用。		5	4	路面情况尚在施工中，道路仍未符合通行标准。
	生态效益	推进生态“产业化”和产业“绿色化”	反映对推进生态“产业化”和产业“绿色化”的促进作用		5	4	虽采取了防护措施减少扬尘污染，但部分路段仍存在扬尘问题。
	可持续影响	促进石鼓镇发展持续提升	反映项目实施后对石鼓镇发展持续提升的情况。		10	10	
	合计				100	90.5	

