

解甲滩村五组道路硬化

绩效评价报告

实施单位：高家镇人民政府

主管部门：高家镇人民政府

委托部门：宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

评价单位：中轩项目管理有限公司

提交日期：2022年7月

解甲滩村五组道路硬化

绩效评价总览表

一、项目基本情况		
项目名称	解甲滩村五组道路硬化	
实施单位	高家镇人民政府	
主管部门	高家镇人民政府	
资金安排	15.60 万元	
其中:	财政拨款 12.04 万元	其他资金 3.56 万元
资金实际支出	17.90 万元, 100%	
二、项目绩效目标		
年度总体目标:		
1、拆除原硬化路面, 路面平整, 涵管, 硬化道路 1200 平方米。		
年度目标:		
1、路面拆除:240 平方米, 65 元/平方米, 15600 元。		
2、路面平整, 1200 平方米, 10 元/平方米, 12000 元。		
3、路面硬化, 1200 平方米, 120 元/平方米, 144000 元。		
4、涵管, 110 米, 12 元/米, 1320 元。		

绩效指标:

1、产出指标:

- (1)数量指标:巷道路硬化, ≥ 1200 平方米;
- (2)质量指标:项目(工程)验收合格率, $\geq 98\%$;
- (3)时效指标:项目(工程)完成及时率, $\geq 95\%$;
- (4)成本指标:道路硬化补助标准, 120 元/平方米。

2、效益指标:

- (1)经济效益指标:促进村民增收率, $\geq 95\%$ 。
- (2)社会效益指标:收益人口数, ≥ 800 人;
- (3)生态效益指标:农村人居环境, 有所改善。
- (4)可持续影响指标:工程使用年限, ≥ 10 年。

3、满意度指标:

服务对象满意度指标:收益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

三、综合评价结论

路面硬化 1591.70 平方米, 解决了 14 户 63 人的出行困难, 改善农村人居环境, 方便村民出行。

四、主要经验及做法

依据宝财办综改发(2021)16 号文件批复 2021 年一事一议项目共 4 个, 其中包括解甲滩村巷道路硬化 1200 平方米, 该项目实施改善农村人居环境, 方便村民出行。

五、综合评价得分和等级

一级指标	分值	得分	得分率 (%)
产出指标	40	40	100%
效益指标	20	19	95%
满意度指标	40	38	95%
绩效评价得分:97 分, 综合评价结果等级:优。			

解甲滩村五组道路硬化

绩效评价报告

为了发展产业经济，搞好东沟河通组板栗、猕猴桃产业，改善村民出行难，以村两委会研究，并交由村民代表大会讨论形成决议，决定对五组道路进行硬化，为了保证保质保量完成，特制定本方案。

根据根据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）、《关于委托第三方机构参与预算绩效管理的指导意见》（财预〔2021〕6号）、《关于印发〈第三方机构预算绩效评价业务监督管理执行办法〉的通知》（财监〔2021〕4号）和中共宝鸡市委、宝鸡市人民政府《关于印发全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（宝字〔2019〕78号）、《渭滨区财政局委托第三方机构参与预算评审和绩效管理工作实施细则》（宝渭财发〔2021〕51号）等文件精神，按照《渭滨区财政预算评审绩效评价协作服务协议》相关条款，宝鸡市渭滨区财政预算评审中心委托中轩项目管理有限公司，对解甲滩村五组道路硬化进行绩效评价。以下为绩效评价报告具体内容：

一、项目基本情况

（一）项目概况：

该专项资金主要用于解甲滩村五组道路硬化。五组位于太寅河东南岸东沟河，有32户，现耕地363亩，退耕还林290亩，村民以发展干杂果，外出务工为主，由于宝兰专修高铁打洞倒渣将原水泥路损坏严重，雨雪天泥泞不堪，严重影响村民的生产及生活，经村两委会研究情况属实，同意修建硬化。

（二）工程建设内容及设计：

按照工程项目建设有关规范、程序及要求、村项目确定后，村组

织两委会及邀请专业技术人员进行现场调查、勘察施工测量，该组水泥路从部队拥军接头处通往东沟河全长 400 米，路基宽 3 米。

(三)主要工程量投资预算

拆除硬化路面:240平方米×65元=15600元;

道路硬化:1200平方米×120元=144000元;

路面平整:1200平方米×10元=12000元;

涵管、清理原塌方等:8680元。

合计:181600元

(四)施工管理

村上组建项目实施领导小组，主要领导负责组织项目实施及工程施工，确保按期完工。

资金来源及管理。项目建设主要是采取一事一议，村民集资酬劳解决。严格控制施工质量、精打细算、财务透明、严格把关。

二、项目完成及绩效目标实现情况

(三)项目绩效情况:

1、产出指标:

数量指标:巷道路硬化， ≥ 1200 平方米;

质量指标:项目(工程)验收合格率， $\geq 98\%$;

时效指标:项目(工程)完成及时率， $\geq 95\%$;

成本指标:道路硬化补助标准，120 元/平方米。

2、效益指标:(1)经济效益指标:促进村民增收率， $\geq 95\%$ 。(2)社会效益指标:收益人口数， ≥ 800 人;(3)生态效益指标:农村人居环境，有所改善。(4)可持续影响指标:工程使用年限， ≥ 10 年。

3、**满意度指标:**服务对象满意度指标:收益人口满意度 $\geq 95\%$ 。

三、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过开展本次绩效评价,可以全面了解解甲滩村五组道路硬化开展实施情况、资金管理和使用情况,相关制度的健全性和执行情况,以及项目产出和效益;从而总结项目在预算管理和资金使用等方面的管理经验,对发现的问题提出科学合理建议;并且通过绩效评价成果反馈,进一步加强和规范财政及资金使用部门的管理工作,合理配置公共资源,强化支出责任意识,进一步提高财政资金使用效益。

2、绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为:解甲滩村五组道路硬化项目。本项目评价重点为项目程序是否规范,项目工程是否如期开展,项目验收结果是否达到项目计划完成的各项指标。

绩效评价原则、指标、方法与标准

1、绩效评价原则

(1)科学规范、公平公正原则。绩效评价是全面实施预算绩效管理的重要内容,评价结果是财政部门和项目主管部门衡量财政专项资金效果、分析政策实施存在问题、提升财政资金使用绩效和部门履职能力的重要参考。因此,绩效评价结论的客观性和真实性是对绩效评价工作的基本要求。本次绩效评价过程中,评价组遵循科学规范的组织实施流程开展工作,严格遵守科学规范、公平公正原则。

(2)绩效相关原则。本次绩效评价以财政预算绩效管理理论为基本理论支撑,按照决策、过程、产出、效益的逻辑路径科学设计绩效评价指标体系。绩效评价指标体系的设计坚持定量指标与定性指标相

结合，综合考虑绩效指标的适用性、可衡量性、数据可得性和可验证性。

(3) 问题导向原则。本次评价结合海棠体育公园河堤整改工程的要素和管理标准开展，围绕项目整个管理实施过程。评价中做到全面衡量和重点关注相结合，坚持问题导向，深挖问题根本，努力提高绩效评价结果的应用价值。

2、评价指标体系

本项目的绩效评价指标体系根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）要求，结合评价的基本原则和项目特点，围绕项目决策、过程管理、产出和效益进行设计，体现从决策、过程到产出与效果、社会影响的绩效逻辑路径。

3、评价方法

根据评价对象的具体情况，本次绩效评价主要采取了比较法、因素分析法、公众评判法等。

(1) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况与当期情况进行比较，综合分析绩效目标的实现程度。

(2) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度。

(3) 公众评判法。是指通过公众问卷、访谈等方式进行评判的方法。

4、评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

计划标准：指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；

行业标准:指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准;

历史标准:指参照历史数据制定的评价标准,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准;

其他标准:财政部门 and 预算部门确认或认可的其他标准。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式,具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分,等级一般划分为四档:90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

绩效评价工作过程

本次评价由中轩项目管理有限公司组建项目组,评价组收集项目相关前期资料,分析研读后确定评价重点关注环节,制定数据收集表等基础底稿表格。

为统一工作流程及评价标准,首先对评价组成员进行培训,明确评价重点、提出工作要求。评价组结合被评价单位提交相关工作资料,以评价指标体系为评价指引,深入单位听取被评价项目相关情况介绍,查阅核实相关基础资料,并实施访谈、问卷调查等程序。评价组根据评价情况汇总相关数据,根据本次制定的评价指标体系中评价标准计算评价得分,形成的初评报告征求相关部门(单位)意见,根据反馈意见进行修正和完善,形成正式评价报告。

以下为绩效评价工作实施过程:

1、前期准备阶段

2022 年 5 月 8 日-2022 年 5 月 15 日

项目启动后,组成评价小组,收集数据资料,进行评价前期调研,完善评价指标,编制工作方案。

阶段工作及成果:通过与相关单位沟通访谈及资料查阅,沟通确

认绩效评价体系，根据项目情况明确资料清单、访谈提纲及社会调查问卷，并安排现场调研工作。

2、绩效评价实施阶段

2022年5月18日-2022年5月20日

根据工作实际需要，到访项目实施单位，收集项目资料，开展访谈及社会调查，充分收集项目绩效信息及数据，了解项目管理全流程。

阶段工作及成果:完成资料收集、现场调研、并整理相关数据进行综合分析，并针对发现问题进一步沟通交流，提示项目实施、管理可能存在的问题或风险，并提出合理、适当的解决对策。

3、报告撰写阶段

2022年5月23日-2022年6月28日

形成绩效评价报告初稿，征求相关部门（单位）意见，根据反馈意见进行修正和完善，形成正式评价报告。

阶段工作及成果:形成绩效评价报告，提出绩效评价结果应用的相应建议，完善工作底稿。

四、综合评价情况及评价结论

评价组结合项目实际情况，从“产出指标，效益指标，满意度指标”三个方面对解甲滩村五组道路硬化开展了绩效评价工作。

综合项目整体执行情况，项目本次评价得分为97分，绩效结果为“优”。

结论：“依据充分、程序合规”。