

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心文件

宝渭财评字〔2024〕28号

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心 关于 2023 年度公厕建设资金项目的 事后绩效评价报告

区财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）和渭滨区年度预算绩效管理工作计划，区评审中心委托华鼎工程咨询集团有限公司对 2023 年度公厕建设资金项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景。

为深入贯彻落实习近平总书记坚持不懈推进厕所革命，努力补齐影响群众生活品质短板的重要指示精神，遵循小公厕、大民生、大文明的理念，进一步完善城市功能，提升城市品质，不断提高文明城市创建水平。宝鸡市实施“厕所革命”行动。

区执法局依据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市城市品质提升行动方案（2021—2023年）的通知》（宝政办发〔2021〕13号）文件，实施神农高速出入口生态智能公厕建设。

2023年4月6日，渭滨区财政局依据《关于下达公厕建设资金的通知》（宝渭财办建发〔2023〕51号）文件下达区执法局公厕建设专项资金462,445.83元，用于神农高速出入口生态智能公厕建设。

2. 项目主要内容。

在神农高速出入口西侧空地内建设一座占地120 m²，一类公厕建设标准，砖混结构，以建设功能设施现代化、外观形象景观化为目标，打造一座集生态化、智能化和人性化公厕。

3. 项目实施情况。

依据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市城市品质提升行动方案（2021—2023年）的通知》（宝政办发〔2021〕13号）文件，城市管理行政执法局为公厕建设的牵头单位。区执法局为渭滨区公厕建设项目的实施单位。渭滨区公厕建设规模：三年共新建公厕15座，每年新建公厕5座。

2022年2月20日，区执法局通过部门会议，按照2022年全市城市品质提升和“三边一口”环境整治工作要求，经现场实地查看，在神农高速入口西侧空地内建设一座占地120 m²一类公厕。

神农高速出入口生态智能公厕建设项目通过询价邀请的方式确定工程设计单位，2022年5月11日在区执法局开标，第一中标候选人为陕西中旭建筑设计咨询有限公司，投标报价20,000.00元。2022年5月15日，区执法局与设计单位签订建设工程设计合同，签约合同价20,000.00元。

神农高速出入口生态智能公厕建设项目通过竞争性谈判的方式确定工程施工单位，由陕西博瑞特项目管理有限公司代理招标事宜。2022年6月17日，依据具有相应资质的工程单位递交的响应文件，经谈判小组的评审，最终由得分最高的宝鸡市路建市政工程有限责任公司中标，中标价596,175.32元。2022年6月21日，区执法局与中标单位签订施工合同书，签约合同价596,175.32元。

神农高速出入口生态智能公厕建设项目通过询价邀请的方式确定工程监理单位，2022年6月20日在宝鸡市渭滨区城市管理执法局会议室进行询价会议，第一中标候选人为远大工程项目管理有限公司，投标报价12,000.00元。2022年6月23日，区执法局与监理单位签订建设工程监理合同，签约合同价12,000.00元。

2022年11月1日，区执法局通过直接委托的方式确定陕西华茂建设监理咨询有限公司为神农高速出入口生态智能公厕建设项目的工程造价咨询单位，签约合同价3,945.00元。

神农高速出入口生态智能公厕建设项目于2022年6月23日开工建设，2022年7月23日完工。项目建成后，由区执法局、陕西中旭建筑设计咨询有限公司、远大工程项目管理有限公司、宝鸡市路健市政工程有限责任公司进行收量并组织验收。

4. 项目资金投入和使用情况。

区执法局依据《关于申请神农高速出入口新建公厕经费的请示》（宝渭城管字〔2023〕8号）文件向渭滨区人民政府申请项目专项资金462,445.83元。依据《2023年渭滨区专项经费审批表》，宝鸡市渭滨区财政局以《关于下达公厕建设资金的通知》（宝渭财办建发〔2023〕51号）文件下达至区执法局神农高速出入口生态智能公厕建设专项资金462,445.83元。

2023年度，区执法局就神农高速出入口生态智能公厕建设共申请专项资金462,445.83元，已到位专项资金462,445.83元，已支付专项资金462,445.83元。

（二）项目绩效目标

根据渭滨区财政局《关于下达公厕建设资金的通知》（宝渭财办建发〔2023〕51号）文件，区执法局2023年公厕建设资金年度目标为神农高速出入口西侧空地内建设一座占地约120m²，一类公厕建设标准，砖混结构，以建设功能设施现代化，

外观形象景观化为目标，打造一座集生态化、智能化和人性化公厕。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

本次绩效评价的对象为纳入宝鸡市渭滨区 2023 年度财政重点项目事后绩效评价的区执法局 2023 年度公厕建设资金。绩效评价目的主要包括：掌握项目过程管理、资金管理使用及产出情况，形成重点绩效评价报告，根据存在问题，有针对性地提出整改意见或建议，指导和督促单位加强资金管理，健全完善资金管理机制，提高财政资金使用效益，切实做到“花钱必问效，无效必问责”。

绩效评价重点主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等。

（二）绩效评价指标与方法

1. 绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

（2）绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（3）政策相符原则。制定评价工作方案、现场评价表格及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

（4）经济合理原则。既要节约成本又要满足项目绩效评价

工作的需要。

(5) 依据充分原则。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。绩效评价工作组以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

(6) 独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立作出评价结论。

(7) 回避原则。评价工作人员和绩效评价工作组不得与项目相关单位有任何利害关系，确保评价结论的客观公正。

(8) 反馈原则。将评价的结果反馈给委托部门，作为有关部门以后年度安排项目预算、加强项目管理等工作的重要依据。

(9) 保密原则。绩效评价工作人员和绩效评价工作组，对与项目评价有关的所有信息资料负有保密义务，未经允许，不得散布。

2. 评价指标体系。

根据财政部印发的《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）等有关规定，结合项目实际情况，本次评价共设置决策、过程、产出、效益4个一级指标，对一级指标细分为9个二级指标，对二级指标细分为19个三级指标。

指标权重是指具体指标所占的分值，反映具体指标在指标体系中的重要性。本次绩效评价，对决策赋予20分的权重，过程

25 分，产出 30 分，效益 25 分，同时根据二、三级指标的重要性进行权重的分解。具体指标详见附件 1《绩效评价指标体系及评分表》。

3. 评价方法。

评价以访谈、材料核查、问卷调查、查看现场为基础，坚持定量优先、简便有效的原则，综合运用比较法、因素分析法等方法，对区执法局 2023 年公厕建设资金的使用、项目管理、综合效益等情况进行整体评价，评价结果采取评分与评级相结合的方式。评价方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）其他评价方法。

4. 评价结果等级划分。

依据渭滨区财政局关于印发《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》的通知，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级可根据不同评价内容设定。总分一般设置为 100 分，等级一般划分为四档：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

（三）绩效评价工作过程

1. 前期准备阶段。

（1）成立评价工作小组。由宝鸡市渭滨区财政预算评审中心、华鼎工程咨询集团有限公司组成评价工作小组。宝鸡市渭滨区财政预算评审中心统一组织，安排部署 2023 年度财政重点项目事后续绩效评价工作任务，明确绩效评价流程、时间安排。

（2）收集评价相关资料。评价小组组长负责督促被评价单位，及时提供绩效目标申报表；目标完成情况印证资料；项目绩效自评报告；项目实施方案的批复、执行、政策调整过程、管理组织实施等基础资料。并做好有关部门的沟通协调，确保资料收集工作顺利进行。

（3）确定绩效评价方法。评价组长负责召集专家和小组成员，根据专项资金项目实施情况，结合评价对象属性和特点，确定绩效评价方法、评价指标体系和评价标准等内容，形成评价工作计划。有明确服务对象的项目，要研究制定项目满意度调查问

卷，做好评价准备工作。

2. 实施评价阶段。

(1) 掌握项目实施基本情况。评价小组深入被评价单位，听取项目单位关于专项资金管理使用、项目实施效果等情况汇报，实际核查项目实施方案、实施过程、竣工验收、工程结算审核报告等资料，整理数据文本形成评价工作底稿。

(2) 核实绩效目标完成情况。评价小组对项目单位提交的资料进行审核，并对收集的资料进行核实分析，要求被评价单位及时补充缺失的资料，核实查证全部资料后，开展现场勘查，座谈询问、发放调查问卷，查阅账本、凭证等资料并按程序进行项目重点评价。

3. 分析评价阶段。

对收集的数据和资料进行汇总分析，依据项目支出绩效评价指标进行评分。绩效评价依照法律法规、国家有关政策以及绩效评价指标体系评分标准，结合被评价单位的实际情况，根据绩效评价查证或者认定的事实，客观公正、实事求是地对绩效情况进行写实性描述。对项目实施过程中比较突出的、创新性、建设性的做法进行总结，对项目存在的问题原因进行分析，提出针对性的建议。

4. 撰写报告阶段。

(1) 整理复核资料。根据资料的审核情况，结合现场勘查，评价小组按工作分工，整理评价所需基本资料和数据。

(2) 形成初步结论。按照专项资金的评价方法、评价标准、评价指标，由聘请专家对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价量化打分，对本组评价结果进行汇总，形成初步结论。

(3) 反馈征求意见。评价小组将评价的初步结论交由主管部门、项目单位及相关业务股室征求意见后，上报绩效评价工作领导小组研究通过。

(4) 完成正式报告。结合反馈的意见，聘请的第三方机构专家负责撰写形成正式报告。

5. 评价结果反馈阶段。

绩效评价结束后，由评价小组会同聘请专家提出整改建议并将评价报告反馈给资金使用部门。绩效评价结果在一定范围内公开，并作为安排下一年度预算安排的依据。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，对各项指标逐一评价打分，宝鸡市区执法局 2023 年公厕建设资金绩效评价得分为 95 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

2023 年公厕建设资金绩效指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	16	80%
过程	25	24	96%
产出	30	30	100%
效益	25	25	100%
合计	100	95	95%
绩效评价得分：95 综合评价结果等级：优			

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况 (满分 20 分, 实得 16 分)

1. 项目立项 (满分 10 分, 实得 6 分)

(1) 立项依据充分性 (满分 4 分, 实得 4 分)

为贯彻落实习近平总书记“坚持不懈推进厕所革命, 努力补齐影响群众生活品质短板”的重要指示精神, 依据《宝鸡市人民政府办公室关于印发宝鸡市城市品质提升行动方案(2021—2023年)的通知》(宝政办发〔2021〕13号)文件, 宝鸡市实施“厕所革命”行动, 城市管理执法局为“厕所革命”行动的牵头单位。

综上, 本指标满分 4 分, 评价得 4 分。

(2) 立项程序规范性 (满分 6 分, 实得 2 分)

依据《陕西省政府投资管理办法》第八条 政府采取直接投资方式、资本金注入方式投资的项目, 项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计, 按照政府投资管理权限和规定的程序, 报投资主管部门或者其他有关部门审批。神农高速出入口生态智能公厕建设项目未见渭滨区发展和改革委员会对土地使用的批复意见。

综上, 本指标满分 6 分, 评价得 2 分。

2. 绩效目标 (满分 5 分, 实得 5 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 2 分, 实得 2 分)

神农高速出入口生态智能公厕建设资金绩效目标如下:

专项（项目）名称		渭滨区神农高速出入口生态智能公厕建设项目		
主管部门		渭滨区城市管理执法局		
资金金额 （元）		实施期资金总额：		462,445.83
		集中：财政拨款		462,445.83
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	神农高速出入口西侧空地内建设一座占地约 120 m ² ，一类公厕建设标准，砖混结构，以建设功能设施现代化，外观形象景观化为目标，打造一座集生态化、智能化和人性化公厕。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：公厕数量	1 座
			指标 2：建筑面积	约 120 m ²
		质量指标	男女公厕、城市驿站、残疾人如厕设施、管理间等质量合格	100%
		时效指标	生态智能公厕建设项目剩余工程款于 2023 年 4 月底前支付	100%
		成本指标	生态智能公厕建设项目剩余工程款	462,445.83 元
	效益指标	经济效益指标	增加城市配套公共设施带动周边经济发展	不断提升
		社会效益指标	有效解决好此区域市民如厕难等问题，提升市民群众的如厕环境感受	不断提升
		生态效益指标	建设外观形象景观化的智能公厕，提升城市美化度	不断提升
		可持续指标	建设功能设施现代化的智能公厕，提升城市品质	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%

综上, 各实施内容绩效目标与项目内容相关, 与工作量相匹配, 绩效目标合理可行。

综上, 本指标满分 2 分, 评价得 2 分。

（2）绩效指标明确性（满分 3 分，实得 3 分）

项目绩效目标以实施内容设置了数量指标，以项目款支付时间设置了时效指标，以预算资金设置了成本指标，以男女公厕、城市驿站、残疾人如厕设施、管理间等质量合格设置了质量指标，指标清晰且能量化，与项目建设内容一致。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

3. 资金投入（满分 5 分，实得 5 分）

（1）预算编制科学性（满分 3 分，实得 3 分）

项目依据具体实施内容编制预算，区执法局组织相关专业机构对神农高速出入口生态智能公厕建设项目进行项目施工设计，并获得项目实施方案、概算书及施工图纸，项目预算编制科学合理。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

（2）资金分配合理性（满分 2 分，实得 2 分）

区执法局依据《关于申请对神农高速出入口生态智能建设、植物园大桥下林荫停车场建设、林荫环卫停车场建设、2022 年春节氛围营造项目审计的函》（宝渭城管函〔2022〕38 号）文件向渭滨区审计局申请对神农高速出入口生态智能建设项目进行造价结算审核。2022 年 11 月 18 日由第三方咨询机构出具建设项目结算审核报告，2022 年 11 月 24 日，渭滨区审计局在结算审核报告内发表同意意见。工程施工造价核定金额为 626,500.83 元。结合项目合同签订情况，该项目总投资金额应

为 662,445.83 元。该项目前期已投入资金 200,000.00 元，2023 年申请项目专项资金 462,445.83 元，依据《渭滨区财政局关于下达公厕建设资金的通知》（宝渭财办建发〔2023〕51 号）文件，下达公厕建设资金 462,445.83 元，资金分配依据充分。

综上，本指标满分 2 分，评价得 2 分。

（二）项目过程情况（满分 25 分，实得 24 分）

1. 资金管理（满分 15 分，实得 15 分）

（1）资金到位率（满分 5 分，实得 5 分）

2023 年度神农高速出入口生态智能公厕计划专项资金 462,445.83 元，实际到位资金 462,445.83 元，资金到位率 100%。

综上，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（2）预算执行率（满分 5 分，实得 5 分）

2023 年预算公厕建设资金 462,445.83 元，实际到位资金 462,445.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，资金支付情况如下：

单位：元

项目名称	到位资金	支付资金	预算执行率	备注
2023 年公厕建设资金	462,445.83	462,445.83	100%	
合计	462,445.83	462,445.83		

综上，预算执行率为 100%，按照评分标准，本指标满分 5 分，评价得 5 分。

（3）资金使用合规性（满分 6 分，实得 6 分）

依据《渭滨区城市管理执法局财政专项资金管理办法》的要求，项目评价组核查了项目支出的合同、原始发票、银行回单等相关票据，资金用途符合专项资金的使用范围，工程款项支付由区执法局业务科室发起申请，经相关责任部门及领导审核签字后财务科室支付款项，款项按照申请计划支付，资金使用符合《渭滨区政府投资项目管理办法》的规定。

综上，本指标满分 6 分，评价得 6 分。

2. 组织实施（满分 10 分，实得 9 分）

（1）管理制度健全性（满分 3 分，实得 3 分）

为加强组织领导和相关事宜的协调，区执法局成立了神农高速出入口生态智能建设项目领导小组，负责推进神农高速出入口生态智能公厕建设项目工作。为保证项目的实施，规范财政专项资金管理，区执法局根据《渭滨区财政专项资金管理办法》制定了《渭滨区城市管理执法局财政专项资金管理办法》，从项目管理和资金管理等方面进行了规范，区执法局针对实施的项目内容制定了项目资金使用方案，区执法局 2023 年公厕建设项目资金管理制度健全。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

（2）制度执行有效性（满分 3 分，实得 2 分）

根据评价组实地核查项目相关业务、财务资料，项目实施单位积极开展工程建设项目工作，按照施工方案、施工图纸开展工程施工，保证施工质量和安全保障。项目在工程采购、施工等方

面均按照各项管理制度执行。区执法局与施工单位宝鸡市路建市政工程有限公司签订的施工合同书未约定一定比例的工程质量保证金，扣减 1 分。

综上，本指标满分 3 分，评价得 2 分。

(3) 项目质量可控性（满分 3 分，实得 3 分）

项目实施过程中实施单位配备专人对项目进行全过程管理，定期对施工进度、质量等进行监督检查，项目完工后由区执法局、远大工程项目管理有限公司、宝鸡市路建市工程有限责任公司、陕西中旭建筑设计咨询有限公司对项目进行联合验收，项目质量可控。

综上，本指标满分 3 分，评价得 3 分。

(三) 项目产出情况（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量（满分 10 分，实得 10 分）

渭滨区神农高速出入口生态智能公厕建设项目计划建设内容：建设一座占地约 120 m²，一类工程建设标准，砖混结构，以建设功能设施现代化、外观形象景观化为目标，打造一座集生态化、智能化和人性化公厕。实际完成建设内容：建设一座占地约 120 m²，一类工程建设标准，砖混结构，以建设功能设施现代化、外观形象景观化为目标，打造一座集生态化、智能化和人性化公厕。2022 年 7 月 24 日，该项目已通过竣工验收并取得竣工验收证书，项目完成率 100%。

综上，本指标满分 10 分，评价得 10 分。

2. 产出质量（满分 10 分，实得 10 分）

根据实施单位提供的竣工验收证书，区执法局神农高速出入口生态智能公厕建设项目已完工，并经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位对项目施工的质量、验收范围及数量等进行了整体验收，建设内容与合同约定一致，建设质量合格。

综上，项目产出质量达标率 100%，本指标满分 10 分，评价得 10 分。

3. 产出时效（满分 10 分，实得 10 分）

依据区执法局与施工单位签订的施工合同书，计划神农高速出入口生态智能公厕建设项目于 2022 年 6 月 23 日开工建设，2022 年 7 月 23 日完工。建设项目于 2022 年 6 月 24 日开工建设，2022 年 7 月 24 日取得竣工验收证书，产出时效符合计划要求。

综上，本指标满分 10 分，评价得 10 分。

（四）项目效益情况（满分 25 分，实得 25 分）

1. 社会效益（满分 6 分，实得 6 分）

区执法局神农高速出入口生态智能公厕建设项目有利于提升市民群众的如厕环境感受，促进城市环境提升，增强市民文明理念，促进城市功能的不断完善。

综上，本指标满分 6 分，评价得 6 分。

2. 生态效益（满分 6 分，实得 6 分）

公厕外形与周边环境的协调，达到外观形象景观化的目标。解决了周边市民如厕难的问题，减少了污染。改善了周边整体环

境，起到了美化城市的作用。

综上，本指标满分 6 分，评价得 6 分。

3. 可持续效益（满分 6 分，实得 6 分）

神农高速出入口生态智能公厕对周边环境产生良性促进作用。其合理的布局，极大地抑制了人们随地便溺行为，提升了城市大环境的整洁和卫生。对于城市的可持续性发展起到了一定的推动作用。

综上，本指标满分 6 分，评价得 6 分。

4. 满意度（满分 7 分，实得 7 分）

本次绩效评价我们向区执法局神农高速出入口生态智能公厕所在地周边市民随机发放调查问卷，调查问卷从公厕装修的美观程度、装修所选材料质量、公厕所在位置、公厕建设对周边环境的影响等方面进行调查。共发问卷调查 22 份，收回 22 份，从收回的调查问卷看，居民对项目满意度为 98.86%，满意度较高。

综上，本指标满分 7 分，评价得 7 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）项目立项程序不规范

截至 2024 年 5 月 16 日，依据区执法局提供的资料，暂无由项目单位向区级发展和改革委员会提交的项目建设请示文件，无相关批复文件。

以上事项不符合《陕西省政府投资管理办法》（陕西省人民政府令第 226 号）第八条：“政府采取直接投资方式、资本金注

入方式投资的项目（以下统称政府投资项目），项目单位应当编制项目建议书、可行性研究报告、初步设计，按照政府投资管理权限和规定的程序，报投资主管部门或者其他有关部门审批”。

（二）未约定质量保证金

区执法局未在招标文件中约定质量保证金的预留、返还等内容。区执法局与宝鸡市路健市政工程有限责任公司签订的施工合同中约定：合同价款按形象进度付款，审计后一次性付进度款。未对质量保证金的预留、返还等内容进行约定。

以上事项不符合住房城乡建设部财政部《建设工程质量保证金管理办法》（建质〔2017〕138号）第三条：发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的下列事项进行约定

1. 保证金预留、返还方式；
2. 保证金预留比例、期限；
3. 保证金是否计付利息，如计付利息，利息的计算方式；
4. 缺陷责任期的期限及计算方式；
5. 保证金预留、返还及工程维修质量、费用等争议的处理程序；
6. 缺陷责任期内出现缺陷的索赔方式；
7. 逾期返还保证金的违约金支付办法及违约责任。

六、有关建议

（一）做好前期规划，规范项目立项程序

严格按照《陕西省政府投资管理办法》要求，向相关主管部门进行立项申报，确因特殊情况无法按照政策要求申报，应组织部门进行项目实施专项会议，并就会议结果上报区主管部门及相关部门审核后，落地实施。

（二）应在施工合同内约定工程质量保证金

建议区执法局严格按照《建设工程质量保证金管理办法》的要求，按照相关制度在施工合同内约定符合规定比例的质量保证金。

附件：2023 年度公厕建设资金项目绩效评价评分表

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 年 7 月 16 日



宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 年 7 月 16 日印发

共印 8 份

2023年度公厕建设资金项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	项目实际完成情况	细分得分	小计得分	一级指标得分
	指标	分值	指标	分值						
决策		项目立项	立项依据充分性	4	1	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策	基本达成目标	1	4	
					1	②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需	基本达成目标	1		
					1	③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则	基本达成目标	1		
					1	④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复	基本达成目标	1		
			立项程序规范性	6	2	①项目是否按照规定的程序申请设立	立项资料不全	0	2	
					2	②审批文件、材料是否符合相关要求	立项资料不全	0		
					2	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策	基本达成目标	2		
					0.5	④项目是否有绩效目标	基本达成目标	0.5		
		绩效目标	绩效目标合理性	2	0.5	②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性	基本达成目标	0.5	2	16
					0.5	③项目预期效果是否符合正常的设计标准	基本达成目标	0.5		
					0.5	④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配	基本达成目标	0.5		
					1	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标	基本达成目标	1		
			绩效指标明确性	3	1	②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	基本达成目标	1	3	
					1	③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	基本达成目标	1		
					1	①预算编制是否经过科学论证；	基本达成目标	1		
					1	②预算内容与项目内容是否匹配；	基本达成目标	1		
	资金投入	资金分配合理性	2	1	③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配	基本达成目标	1	3		
				1	①预算资金分配依据是否充分	基本达成目标	1			
				1	②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应	基本达成目标	1			
				5	资金到位率	100.00%	5			5

2023年度公厕建设资金项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标		三级指标		赋值	评分标准	项目实际完成情况	细分得分	小计得分	一级指标得分		
	指标	分值	指标	分值								
过程	资金管理	16	预算执行率	5	5	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 （依据预算执行率得分）	100.00%	5	5	24		
						①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定						
			资金使用合规性	6	1.5	②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续		是	1.5		6	
						③是否符合项目预算批复或合同规定的用途		是	1.5			
						④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		否	1.5			
	组织实施	9	管理制度健全性	3	1	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度	基本达成目标	1	3			
						②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整	基本达成目标	1				
						③是否制定项目相关实施方案或工作计划	基本达成目标	1				
			制度执行有效性	3	1	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定		是	1		2	
						②各项目合同签订是否符合国家相关政策要求		未约定质量保证金	0			
产出	项目质量可控性	3	1	③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档		基本符合	1	3				
				①组织机构是否健全、分工明确		基本达成目标	1.5					
				②是否采取或制定了相应的项目质量检查、验收等必须的控制措施和手段		基本达成目标	1.5					
			实际完成率	10	10	神农高速出入口生态智能公厕项目实际完成率		100.00%	10	10		
						神农高速出入口生态智能公厕项目质量达标率		100.00%	10			
	神农高速出入口生态智能公厕项目完成及时率					100.00%	10					
	社会效益	25	6	3	提升产业发展基础，提升公共服务水平		基本达成目标	3	6			
					提升市民文明理念，促进城市功能的不断完善		基本达成目标	3				
					提高城市环境卫生，美化周边环境		基本达成目标	3				
			生态效益	6	3	公厕外观形象与周边环境适应		基本达成目标	3	6		
对周边环境产生良性促进作用						基本达成目标	6					
效益	满意度	7	7	社会公众满意，10分；一般，6分；较差，1分		基本满足群众需求	7	7				

附件

2023年度公厕建设资金项目绩效评价评分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	项目实际 完成情况	细分 得分	小计 得分	一级 指标 得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值						
合计	100		100		100	100			95	95	95

