

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心文件

宝渭财评字〔2024〕40号

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心 关于 2023 年电子新材料产业园建设 项目的事后绩效评价报告

区财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《渭滨区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（宝渭财发〔2021〕21号）和渭滨区年度预算绩效管理工作计划，区评审中心委托中轩项目管理有限公司资产评估机构对2023年电子新材料产业园建设项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目名称: 2023 年度渭滨区电子新材料产业园建设项目
2. 主管部门: 陕西姜谭经济技术开发区管理委员会
3. 实施单位: 宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司
4. 项目预算: 项目预算为 46000 万元

5. 项目内容: 规划用地面积 88.692 亩, 新建总建筑面积 99605.86m², 其中框架结构厂房 87165.75m², (包含洁净间 11524m²), 技术研发用房 10320.91m², 其他附属用房 5119.20m², 并配套建设道路硬化、停车场绿化等室外基础设施。项目总投资 46000 万元, 资金主要来源为财政配套资金和发行地方政府专项债券。其中项目自有资金 23000 万元, 占总投资的 50.00%, 申请发行二十年期地方政府专项债券 23000 万元, 占总投资的 50%。专项债券分两次拨付: 2023 年度拨付 2200 万元, 2024 年 4 月底拨付 20800 万元。

截止 2023 年 12 月 31 日, 已完成生产厂房 1、生产厂房 3 主体结构、二次结构建设, 108 动车站及消防水池等共计 35377.61 平方米工程建设。

目前, 项目尚未竣工, 电子新材料产业园研发大楼、生产厂房主体已封顶, 相关生产配套设施建设过半。

6. 预期效益: 通过项目实施将为社会提供新的就业岗位 500 个, 同时项目的实施也将带动相关产业的发展, 惠及不少于 5 户企业, 对发展当地经济具有重要的意义。项目实施后, 预计实现年产值 20 亿元, 解决就业 500 人, 实现亩均税收 500 万元, 项目存续期内总收益 50200.71 万元。

（二）项目预算资金安排情况

1. 项目资金计划情况。

项目总投资 46000 万元，资金主要来源为财政配套资金和发行地方政府专项债券。其中项目自有资金 23000 万元，占总投资的 50.00%，申请发行二十年期地方政府专项债券 23000 万元，占总投资的 50%。

2. 项目资金到位情况。

截至 2022 年 12 月底，地方政府专项债券共拨付到位资金 2200 万元，到位资金率为 100%。资金到位情况详见表 1。

表 1 项目资金到位情况表

年度	到位金额（万元）	备注
2023	2200.00	宝市财办债〔2023〕50 号 宝渭财办债发〔2023〕18 号
合 计	2200.00	

（三）项目预算资金执行情况

1. 项目实施情况。

2023 年，宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司实际发生资金拨付 22000000.00 元。其中：项目名称为西部传感器产业园锅炉项目，江苏双良锅炉有限公司 2021 年 9 月 22 日与宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司签订合同，2023 年 10 月 31 日转款 30 万元。

明细详见表 2:

表 2 项目资金支出明细表 单位：元

序号	时间	金额（元）	付款人	收款人
1	2023 年 10 月 31 日	93,500.00	宝鸡市 滨河产 业园开 发建设 有限公 司	陕西盈库环保科技有限公司
2	2023 年 10 月 31 日	253,600.00		陕西铭赫电力科技有限公司
3	2023 年 10 月 31 日	80,000.00		陕西中安工程管理 咨询有限公司
4	2023 年 10 月 31 日	21,272,900. 00		中铁一局集团有限公司宝鸡 市渭滨区电子新材料产业园 建设项目 EPC 总承包项目经 理部
5	2023 年 10 月 31 日	300,000.00		江苏双良锅炉有限公司
6	2023 年度发生合计	22,000,000. 00		-

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、区现行相关政策文件；
2. 区财政局相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，项目实施、产出及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，

分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

针对本项目具体内容，按照相关规定、制定绩效评价工作方案、中轩项目管理有限公司成立绩效评价工作组，采取项目单位自评、数据分析、现场检查和问卷调查相结合的方法，于2024年5月9号进行了现场评价，通过统计汇总与数据分析研究，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2023年度渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、24个三级指标。评价结果分为优、良、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见下表3：

表3 评价结果等次表

评价等次	优	良	一般	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；

三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分为 13 分，实际得分为 11.5 分。具体得分详见表 4。

表 4 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
决策	13	项目立项	5	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	3	2.5
		绩效目标	4	绩效目标合理性	2	2
				绩效指标明确性	2	1.5
		资金投入	4	预算编制科学性	2	1.5
				资金分配合理性	2	2
合计	13	—	13	—	13	11.5

1. 项目立项方面。

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合新材料产业园发展，为劳动者提供更多的就业机会，推动解决

就业群体的结构性就业矛盾和社会发展的实际需要。

(2) 立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但事前绩效评估工作不到位。

2. 绩效目标方面。

(1) 绩效目标合理性方面。项目设定的绩效目标依据充分，基本符合电子新材料产业园建设项目的发展，促进就业实际。实现绩效目标确定性，任务数与计划数基本相符。

(2) 绩效指标明确性方面。项目预期目标设定指标清晰、细化、可衡量，符合客观实际。但也有个别绩效目标设置不够明确。本项目尚未完工，绩效目标与实际目标无法辨别。

3. 资金投入方面。

(1) 预算编制科学性方面。预算编制程序基本规范，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分，但本项目属于 EPC 项目，应设置设计限额。

(2) 资金分配合理性方面。项目资金安排比较合理，预算资金与项目实际需求比较匹配。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据充分、程序合规，符合相关政策和管理办法。

(二) 过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分为 15 分，实际得分为 13.3 分。具体得分详见表 5。

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
过程	15	资金管理	9	资金到位率	3	3
				预算执行率	3	2.8
				资金使用合规性	3	3
		组织实施	6	管理制度健全性	3	2
				制度执行有效性	3	2.5
合计	15	—	15	—	15	13.3

表 5 项目过程绩效指标分析表

1. 资金管理方面。

（1）资金到位率方面。项目总投资 46000 万元，资金来源主要为财政配套资金和发行地方政府专项债券。其中项目自有资金 23000 万元，占总投资的 50.00%，申请发行二十年期地方政府专项债券 23000 万元，占总投资的 50%。

项目预算资金为 46000 万元，其中项目自有资金 23000 万元，占总投资的 50.00%，申请发行二十年期地方政府专项债券 23000 万元，占总投资的 50%。计划 2023 年底到位专项债券资金为 2200 万元，实际到位资金为 2200 万元，项目预算资金到位率为 100%，到位率较高。

（2）预算执行率方面。2023 年度实际发生 2200 万元，实际付给电子新材料产业园建设项目 2170 万元，其中 30 万元的

项目支付依据中合同与项目与本项目无关联。实际支出资金比到位资金（2200 万元）少 30 万元，执行率为 98.63%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金使用合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但贷款贴息审批程序中存在不认真、不细致等现象和问题。

2. 组织实施方面。

（1）管理制度健全性方面。渭滨区姜谭经济技术开发区管理委员会制定有<工作规章制度>，项目相关管理制度基本健全。但存在工程招投标文件过程中，授权委托书时间不规范。

（2）制度执行有效性方面。项目制度执行有效性方面存在的问题。1. 记账凭证回单与乙方开票原始票据金额不符（项目内容为：渭滨区新材料产业园项目（临时用电），乙方为：陕西铭赫电力科技有限公司，开票金额合计 126800.00 元，开票时间为 2023 年 3 月 13 日，合同内未见合同金额。实际支付金额回单陕西铭赫电力科技有限公司金额 253600.00 元。2. 项目名称为西部传感器产业园锅炉项目，江苏双良锅炉有限公司 2021 年 9 月 22 日与宝鸡市滨河产业园开发建设有限公司签订合同，2023 年 10 月 31 日转款 30 万元。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金使用较为合规，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但审核不细致，制度执行不到位，财务会计基础工作不健全等仍须改进加强。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 13 分，实际得分 13 分。具体得分详见表 6。

表 6 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
成本	13	经济成本	5	单位成本或分项成本节约率	5	5
		社会成本	4	社会发展负作用	4	4
		生态环境成本	4	自然生态环境负作用	4	4
合计	13	—	13	—	13	13

1. 经济成本方面。成本控制较好。

2. 社会成本方面。通过项目的实施，有力支持了就业和新材料集群企业创业，给予平台，有效推动了大众创业、万众创新，激发了广大群众智慧和创造力，促进社会稳定和经济发展作用明显。故无社会发展和稳定的负作用。

3. 生态环境成本方面。因本项目涉及建筑、装修装饰等多个行业，施工中会对周边生态环境略有影响属于正常现象。

评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的

负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的负作用。项目的实施为求职者提供就业岗位保障，推动解决就业岗位结构性就业矛盾，有利于促进经济社会发展。

(四) 产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 24 分，实际得分 22 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
产出	24	产出数量	8	项目数量目标完成情况	8	8
		产出质量	8	项目质量目标完成情况	8	8
		产出时效	8	项目按期完成情况	8	6
合计	24	—	24	—	24	22

1. 产出数量方面。预算资金 46000 万元，实际当年专项债券金额 2200 万元。截至 2023 年底到账 2200 万元，拨付了专项债券金额 2200 万元目标任务。

2. 产出质量方面。项目产出质量方面：1. 资金拨付符合专项债券规定内容范围的相关政策规定；2. 项目质量正在建设期，质量无法辨别。

3. 产出时效方面。项目产出时效方面存在不足。截止 2023 年 12 月底，本项拨付专项债券金额 2200 万元当年支付，项目

未完工，正在建设中与之项目进度计划相匹配。

评价组认为，项目产出从整体上看，专项债券数量目标任务完成的好，任务基本完成。但存在金额的有限性，分项工程存在延期支付的现象和问题。

（五）效益

项目效益从经济效益、社会效益、受表彰情况、服务对象满意度五个方面进行评价。项目效益满分 35 分，实际得分 30.4 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	实际得分
效益	35	经济效益	5	项目实施促进产业升级、技术创新和区域经济发展情况。	5	5
		社会效益	12	带动就业情况	4	3.5
				助推新材料产业集群发展情况	4	3.5
				带动基础设施建设和公共服务事业的发展作用情况	4	3.5
		可持续影响	5	可持续影响情况	5	5
		受表彰情况	3	是否受到上级表彰	3	0
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度	10	9.9
				项目受益人认可程度		
合计	35	—	35	—	35	30.4

1. 经济效益方面。项目通过电子新材料产业园建设项目，实施促进产业升级、技术创新和区域经济发展情况。推动人民

群众就业机会，减轻经济负担，增加人民群众收入，促进区域经济发展作用明显。因此，项目经济效益好。

2. 社会效益方面。通过财政专项债券 2200 万元，不仅进一步减轻了项目建设期压力，推动解决了群体的结构性就业矛盾；激发了广大群众就业的期望，让集群电子新材料产业园成为时代潮流，带动基础设施建设和公共服务事业的发展，汇聚起经济社会发展的强大新动能。虽然项目尚未完工。但是，项目实施对于稳就业、惠民生、促发展效果显著。因此，项目社会效益好。

3. 可持续影响方面。项目对经济社会可持续的发展起到促进作用，有利于社会稳定，社会生态效益较好。

4. 受表彰情况方面。2023 年度该项目单位未受到过市级以上相关表彰奖励。

5. 服务对象满意度方面。通过走访部分服务企业及个人，多数被调查群众或服务对象对该项目比较满意。整体满意度约为 99%。

评价组认为，项目经济效益、社会效益、服务对象满意度较高，财政资金的社会效益得到了较好的发挥。

四、综合评价结论

2023 年度渭滨区电子新材料产业园建设项目财政重点项目，实施的专项债券安排符合国家相关法律、法规和政策规定，符合渭滨区稳就业、惠民生、促发展的需要，立项依据充分、

程序规范、资金到位及时、预算执行率高，资金使用合规，管理有序，能按期完成数量设目标任务，项目经济效益、社会效益、环境效益好，服务对象满意度较高。但对专项债券资料的审核收集整理把关不严、不细致，会计基础工作和绩效管理工作方面有待进一步加强。结合单位自评、信息采集，实地察看、问卷调查及数据分析等工作，经评价组认真评价，本项目绩效评价平均得分为 90.2 分，绩效等次为优秀。得分情况详见附件。

五、存在问题

（一）制度执行不到位，拨款资料不够严格

从这次检查的情况看，该项目在实施过程中，存在着对财务审核等环节不认真、不细致、不到位、不严格等现象和问题。主要表现：一是个别转款资料附件不齐全有疏漏；二是转款乙方的项目名称（后附合同名称）与此项目名称不符。

（二）会计基础工作存在薄弱环节

由于相对业务量发生较少，加之项目单位对会计工作重要性认识不足，重视不够，配备的会计人员对专业知识和业务技能掌握不够全面，致使在该项目实施中出现了以下几方面薄弱环节。一是会计账簿装订不规范，未编制序列号。

（三）项目绩效管理工作有待加强

尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效目

标虽已设置，但项目尚未完工，绩效目标无法断定。绩效自评工作不够规范，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）严格制度执行，加强项目审核工作

2023年度渭滨区电子新材料产业园建设项目财政重点项目专项债券是政府“集群企业，稳就业”，支持单群体企业，集群化经营管理，人民群众就业，惠民的重要举措。因此，一定要严格执行有关制度和规定，把惠及民生的好事办好、实事办实，执行到位，确保专项债券“用得好”，最大限度的发挥促进经济和社会发展的推动作用。同时要做好以下几方面工作：一是专项债券实施单位要主动公开办事流程，自觉接受社会监督，细化和规范业务经办各个环节，不断提升服务水平，定期开展数据和业务核查，完善内控机制。二是项目单位要严格落实项目责任，建立对事前绩效调查、审定、申报、审核等环节责任约束机制，以确保实施过程规范有序、合法合规，政策执行到位。

（二）完善会计基础工作，提高财会管理水平

一要提高对财务基础管理工作重要性的认识，抓好各项财务规章制度的贯彻落实工作；二是要通过培训等方式着力提高财会人员的综合素质，完善财务会计核算基础工作，提高财务会计管理水平；三是要加强会计基础工作监督，完善以资金管理为中心的规章制度，强化监管机制，保障规范管理，为项目建设和发展提供基础保障。

（三）进一步加强绩效管理工作

一方面项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。另一方面有关部门应加强对预算单位的培训，增强预算单位绩效意识，有效提高绩效目标编报的规范性和及时性，并将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，强化绩效目标审核，对绩效目标内容不完整、绩效指标细化程度不够、指标设置不规范等问题，加大指导力度，将审核意见反馈预算单位进行调整完善，对不符合要求、审核不通过的项目不安排预算，审核通过项目的绩效目标将与预算同步批复下达。

附件：2023 年度渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价评分表

宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 年 7 月 16 日



宝鸡市渭滨区财政预算评审中心

2024 年 7 月 16 日印发

共印 8 份

2023年渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价评分表

单位名称：渭滨区渭滨区姜谭经开区

日期：年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标计划值 (定量指标)	三级指标完成值 (定量指标)	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因	定量指标计划值设定依据及完成值数据
决策 (13)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得0.5分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得0.5分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得0.5分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得0.5分			2	2		
			①项目按照规定的程序申请设立，得0.5分； ②审批文件、材料符合要求，得0.5分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得1分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得1分。			3	2.5		
			①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市党委政府决策，得0.5分； ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得0.5分； ③项目是电子新材料产业园建设项目及社会发展所必需，得0.5分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得0.5分。			2	2		
		绩效目标明确性	①项目按照绩效目标要求填报，得0.5分； ②绩效目标通过清晰、量化的指标体现，得0.5分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得0.5分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得0.5分。			2	1.5		
	资金投入 (4分)	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得0.5分； ②预算内容与项目内容相匹配，得0.5分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得0.5分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得0.5分。			2	1.5		
			①预算资金分配依据充分，得1分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得1分。			2	2		
		资金到位率	资金到位率a=(实际到位资金/预算资金)×100%，且a<60%不得分。			3	3		
		预算执行率	预算执行率a=实际支出资金/实际到位资金×100%，且a<60%不得分。			3	2.8		
	资金管理 (9分)	资金使用合规性	①符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法，得0.5分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得1分； ③符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得1分； ④按时拨付、使用资金，得0.5分； ⑤存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣3分。			3	3		

过程
(15)

2023年渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价评分表

单位名称：渭滨区渭滨区姜谭经开区

日期： 年 月 日

一级 指标	二级 指标	三级 指标	三级指标评分标准	三级指标 计划值 (定量指 标)	三级指标 完成值 (定量指 标)	三级 指标 分值 权重	三级 指标 评价 得分	扣分原因	定量指标计 划值设定依 据及完成值 数据
成本 (13)	组织实施 (6分)	管理制度 健全性	①已制定项目管理制度、财务管理制度，得1分； ②项目、财务管理制度合法、合规、完整，得1分； ③项目招投标工作规范，得1分。			3	2		
		制度执行 有效性	①能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得0.5分； ②项目调整及支出调整手续完备，得0.5分； ③项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得0.5分； ④项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全并及时归档，得0.5分； ⑤项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得1分。			3	2.5		
	经济成本 (5分)	单位成本或分项 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率小于0不得分；大于等于10%的按超过的比重赋分，得分=（成本节约率-10%）/（1-10%）×指标分值。			5	5		
产出 (24)	社会成本 (4分)	社会发展 负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			4	4		
	生态环境 成本 (4分)	自然生态环境负作 用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			4	4		
	产出数量 (8分)	项目数量目标完 成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。			8	8		
产出 (8分)	产出质量 (8分)	项目质量目标完 成情况	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目质量验收结论情况、现场查验质量情况、调查问卷情况及其它相关佐证资料）。			8	8		
	产出时效 (8分)	项目按期 完成情况	实现目标得4（含）～5分；部分实现目标得3（含）～4分；实现目标程度较低得0～3分。			8	6		
	经济效益 (5分)	促进产业升级、 技术创新和区域 经济发展情况	项目实施促进产业升级、技术创新和区域经济发展情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			5	5		

2023年渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价评分表

单位名称：渭滨区渭滨区姜谭经开区

日期：年 月 日

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标计划值 (定量指标)	三级指标完成值 (定量指标)	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因	定量指标计划值设定依据及完成值数据
效益 (35)		带动就业情况	项目实施对于扩大区域内居民就业机会作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			4	3.5		
		助推新材料产业集群发展情况	项目实施对于深化形成具有影响力的新材料产业集群助推作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			4	3.5		
	社会效益 (12分)	带动基础设施建设和公共服务事业的发展的作用情况	项目实施带动基础设施建设和公共服务事业的发展的作用情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			4	3.5		
	可持续影响 (5分)	可持续影响情况	项目对经济社会可持续的影响情况。 因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。			5	5		
	受表彰情况 (3分)	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。			3	0		
	服务对象满意度 (10分)	服务对象认可程度 项目受益人认可程度	按照区间进行赋分，满意度大于等于90%的得10分，满意度小于90%且大于等于80%的得8分，满意度小于80%且大于等于60%的得5分，满意度小于60%不得分。			10	9.9		
	总分	100				100	90.2		

2023年渭滨区电子新材料产业园建设项目绩效评价评分表

单位名称： 渭滨区渭滨区姜谭经开区

日期： 年 月 日

一级 指标	二级 指标	三级 指标	三级指标评分标准	三级指标 计划值 (定量指 标)	三级指标 完成值 (定量指 标)	三级 指标 分值 权重	三级 指标 评价 得分	扣分原因	定量指标计 划值设定依 据及完成值 数据
----------	----------	----------	----------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	------	-------------------------------